



第2号 令和2年8月発行

かわら版

唐津市新庁舎建設工事

《発行元》

唐津市 総務部

新庁舎建設室

電話：0955-72-9113

唐津市役所新庁舎建設工事の進捗状況や今後の予定などについてお知らせします。工事期間中は大変ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

【工事の進捗状況】

アスファルト舗装などの撤去工事が終わり、基礎工事が始まりました。

今年度は基礎工事が中心になります。



撤去工事の様子



掘削の様子

【工事スケジュール（8月～10月）】

| 令和2年度 | 8月 | | | 9月 | | | 10月 | | | |
|-------|--------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | 10日 | 20日 | 31日 | 10日 | 20日 | 30日 | 10日 | 20日 | 31日 | |
| 掘削 | ←————→ | | | | | | | | | |
| 土留連壁 | | | | ←————→ | | | | | | |

- **掘削とは：**建物の地下に免震装置を設置するため、建物全体の地面を掘り下げます。

約1.5mまで掘り下げ、その後、土留連壁設置工事、及び杭を打設する工事を行い、さらに約5mまで掘り下げます。

- **土留連壁とは：**土砂崩壊と地下水の流入を防ぐため、巨大な回転翼を先端に付けた重機で、地中に

直径0.65m、深さ12mの穴を掘りながら、セメントペーストを注入して攪拌し、地中の土を固めます。

地中に柱状の連続壁を立てるイメージで、約50日かけて形成します。

今後も進捗状況を随時
お知らせしていきます。
次回をお楽しみに！

