

( 別 添 )

唐 教 総 第 7 1 7 号  
平 成 3 0 年 9 月 2 6 日

文部科学大臣 殿

唐津市長 峰 達 郎



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	33.3	33.3

##### 【所見】

平成26年度から平成27年度にかけて、相知小学校校舎の耐震補強工事を実施した。  
平成27年度に非構造部材の落下防止対策として肥前中学校及び七山中学校屋内運動場の吊天井撤去工事を計画どおり実施できた。  
平成27年度から平成28年度にかけて、相知中学校校舎の耐震補強工事を実施した。  
これらの工事により、唐津市内の小中学校の校舎及び屋内運動場は耐震化率100%を達成することができた。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

平成26年度から平成27年度にかけて相知小学校校舎の大規模改造(老朽)事業、浜玉中学校屋内運動場の危険改築及び不適格改築を実施した。平成26年度から平成28年度にかけて浜玉中学校校舎の危険改築及び不適格改築、平成27年度から平成28年度にかけて相知中学校校舎の大規模改造(老朽)事業や湊中学校屋内運動場の危険改築事業を実施して、校舎及び屋内運動場の教育環境を整備することができた。
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

## 2 事後評価の時期及び方法について

### 審議の経過

平成29年4月～9月 教育委員会事務局による点検及び評価の事務打合せ会議(計5回)

平成29年8月17、18、29日 有識者からの意見聴取(計3回)

平成29年9月29日 定例教育委員会において協議

公表については市ホームページにて行う

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

唐津市小中学校耐震化計画に基づき整備した結果、小中学校の耐震化率は100%を達成した。これからも学校施設の耐震基準が改正された場合は計画的に対応し、また、防災機能の強化等を推進するとともに、自らの安全を守るための能力を身につけさせる防災教育等も充実させる必要がある。

学校施設は、地震、台風、豪雨等の災害発生時においては、児童生徒等の安全を確保するとともに、地域住民の応急避難場所となるなど地域の防災拠点としての機能を発揮できるよう、耐震基準など法改正に計画的に対応し、機能強化に努めていく。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 唐津市立小中学校等施設整備計画

都道府県名	佐賀県
市町村名	唐津市

2 計画作成主体 唐津市

3 計画期間 平成26年度～平成28年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことがある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
浜玉中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成27年3月31日	補助金未採択のため、単独費で実施 補助金未採択のため、単独費で実施			
浜玉中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成28年3月31日				
浜玉中学校(Ⅲ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成28年8月25日				
浜玉中学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成27年3月31日				
浜玉中学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成28年3月31日				
浜玉中学校(Ⅲ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成28年8月25日				
浜玉中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成27年3月31日				
浜玉中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成28年3月31日				
肥前中学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	×					
肥前中学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	×					
相知小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年3月31日				
相知小学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年9月10日				
相知小学校(Ⅰ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年3月31日				
相知小学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年9月10日				
相知小学校(Ⅰ期工事)	①	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年3月31日				
相知小学校(Ⅱ期工事)	①	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年9月10日				
湊中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成28年3月31日				
湊中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成28年6月20日				
相知中学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成28年3月31日				
相知中学校(Ⅰ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年3月31日				
相知中学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年8月30日				
相知中学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成28年3月31日				
相知中学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成28年8月30日				
肥前中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年2月12日				
七山中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成27年10月8日				
東部給食センター(仮称)(Ⅰ期)	③	1204	共同調理場(改築)	共	S	×		補助金未採択のため、単独費で実施			
東部給食センター(仮称)(Ⅱ期)	③	1204	共同調理場(改築)	共	S	×		補助金未採択のため、単独費で実施			
久里小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	×		補助金未採択のため、単独費で実施			
鬼塚小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	×		補助金未採択のため、単独費で実施			
鬼塚中学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	×		補助金未採択のため、単独費で実施			