



第4号 令和2年10月発行

かわら版

唐津市新庁舎建設工事

《発行元》

唐津市 総務部

新庁舎建設室

電話：0955-72-9113

唐津市役所新庁舎建設工事の進捗状況や今後の予定などについてお知らせします。工事期間中は大変ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

【設備関係工事の施工業者が決定しました】

- 電気設備工事 有明電設・東島電気・米村電設共同企業体
- 通信設備工事 九電工・高田電機共同企業体
- 空調設備工事 九電工・大西工業・創建共同企業体
- 給排水衛生設備工事 佐電工・小野建設共同企業体

【工事の進捗状況】

先月に引き続き、土留連壁設置工事を行っています。

11月からは杭を打設する工事を行い、その後、建物の地下に免震装置を設置するため、建物全体の地面を約5mの深さまで掘り下げます。



R2.10.13現在
土留連壁設置工事

- 施行済
- - - 未施工

【工事スケジュール（10月～12月）】

令和2年度	10月			11月			12月		
	10日	20日	31日	10日	20日	30日	10日	20日	31日
土留連壁	→								
杭工事				←→					
掘削							←→ 2月下旬まで		

• 掘削とは：建物の地下に免震装置を設置するため、建物全体の地面を約5mの深さまで掘り下げます。