



第8号 令和3年2月発行

かわら版

唐津市新庁舎建設工事

《発行元》

唐津市 総務部

新庁舎建設室

電話：0955-72-9113

唐津市役所新庁舎建設工事の進捗状況や今後の予定などについてお知らせします。工事期間中は大変ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

【工事の進捗状況】

12月から行っていた掘削工事も終盤を迎え、現在、約5m掘り下げた地盤では、免震装置を設置するための土台をつくる基礎工事が始まっています。

基礎は、建物を支えるうえで非常に重要な構造部であり、施工品質の管理に努めています。



基礎の形状にあわせて鉄筋の組み立てを行っています。

【工事スケジュール（2月～4月）】

基礎部分のコンクリートの打ち込みが始まっています。先月に引き続きダンプや生コン車など大型の工事車両の出入りが増えますが、出入口に誘導員を配置し、安全を第一に行いますので、ご理解ご協力をお願いします。

令和2～3年度	2月			3月			4月		
	10日	20日	28日	10日	20日	31日	10日	20日	30日
掘削	→								
基礎・免震ピット	←→								
免震装置									← 5月まで

・基礎・免震ピットとは
免震装置を据え付ける地下の基礎や擁壁を造ります。

・免震装置とは
地震の時に揺れを吸収し、建物に揺れが伝わりにくくする装置を据え付けます。新庁舎では、3種類の免震装置を66台設置します。

免震装置のイメージ

