



第11号 令和3年5月発行

かわら版

唐津市新庁舎建設工事

《発行元》

唐津市 総務部

新庁舎建設室

電話：0955-72-9113

唐津市役所新庁舎建設工事の進捗状況や今後の予定などについてお知らせします。工事期間中は大変ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

【工事の進捗状況】

現在、免震装置を設置しながら、一部では鉄骨の組み上げ工事が始まっています。免震装置の上に1階床の梁となる鉄骨が組み立てられています。



東側設置の
クレーン

現在工事エリアには、鉄骨工事のためエリアの東西に大型クレーンを設置しています。

特に大きい東側のクレーンは、最大つり上げ能力が550tもあり、効率的に建築工事を進めることができます。

最大90mの高さまで伸ばすことができますので、その様子は、遠くからでも確認することができると思います。

【工事スケジュール（5月～7月）】

鉄骨工事は今月から9月中旬までの予定で実施します。

7月中旬までは、1階床部分を建築する工事の予定です。

令和3年度	5月			6月			7月		
	10日	20日	末日	10日	20日	末日	10日	20日	末日
免震装置	→								
鉄骨工事	← 9月まで								

• 鉄骨工事とは
鋼鉄製の部材で柱や梁など建物の骨組みをつくる工事です。