



第13号 令和3年7月発行

かわら版

唐津市新庁舎建設工事

《発行元》

唐津市 総務部

新庁舎建設室

電話：0955-72-9113

唐津市役所新庁舎建設工事の進捗状況や今後の予定などについてお知らせします。工事期間中は大変ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

【工事の進捗状況】

現在、1階床部分のコンクリート打設を行っています。

その後、今月中旬からは、いよいよ地上階の鉄骨を組み上げていきます。

今月末には、一部の場所では4階まで鉄骨が組み上がります。



【工事スケジュール（7月～9月）】

1階から屋上階までの鉄骨工事を、10月上旬までの予定で行います。

9月からは、外壁工事や1階建物内部の工事に入ります。

令和3年度	7月			8月			9月		
	10日	20日	末日	10日	20日	末日	10日	20日	末日
鉄骨工事	←			1階～R階鉄骨			→ 10月上旬まで		
外壁工事							← 2月まで		
1階本体建築							← 4月まで		

・鉄骨工事とは

鋼鉄製の部材で柱や梁など建物の骨組みをつくる工事です。鉄骨工事の進捗にあわせ、各階の床部分のコンクリートを打設していきます。

・外壁工事とは

建物の屋外側の壁に関する工事です。新庁舎の外壁にはPC版（プレキャストコンクリート版）及びECP（押出成形版）を使用します。いずれも工場生産のため、安定した品質が確保できます。

・各階本体建築とは

各階の区画間仕切りの設置や壁・床の仕上げなどを行う工事です。各階ごとに、柱→壁→天井→内装の順で工事は進んでいきます。

今後も毎月進捗状況をお知らせしてきます。来月もお楽しみに！

