



第14号 令和3年8月発行

かわら版

唐津市新庁舎建設工事

《発行元》

唐津市 総務部

新庁舎建設室

電話：0955-72-9113

唐津市役所新庁舎建設工事の進捗状況や今後の予定などについてお知らせします。工事期間中は大変ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

【工事の進捗状況】

現在、鉄骨工事を行っています。

一部では4階部分まで鉄骨が組上がり、地上約17.7mの高さになりました。

今月末には、早いところでは最上階の7階まで鉄骨が組み上がります。



高さは既に今の庁舎の高さを超えています。

【工事スケジュール（8月～10月）】

10月上旬までに鉄骨はすべて建ち上がり全体像が現れます。

来月からは、外壁工事や1階建物内部の工事も始まります。

令和3年度	8月			9月			10月		
	10日	20日	末日	10日	20日	末日	10日	20日	末日
鉄骨工事	7月中旬から			1階～R階鉄骨					
外壁工事							2月まで		
1階本体建築							4月まで		

・外壁工事とは

建物の屋外側の壁に関する工事です。

新庁舎の外壁にはPC版（プレキャストコンクリート版）及びECP（押出成形版）を使用します。

いずれも工場生産のため、安定した品質が確保できます。

・各階本体建築とは

各階の区画間仕切りの設置や壁・床の仕上げなどを行う工事です。

各階ごとに、柱→壁→天井→内装の順で工事は進んでいきます。

【お盆期間中は工事をお休みします】

8月13日（金）から8月16日（月）まで工事をお休みします。