



第15号 令和3年9月発行

# かわら版

## 唐津市新庁舎建設工事

《発行元》

唐津市 総務部

新庁舎建設室

電話：0955-72-9113

唐津市役所新庁舎建設工事の進捗状況や今後の予定などについてお知らせします。工事期間中は大変ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

### 【工事の進捗状況】

引き続き鉄骨工事を行っています。

一部では最上階の7階まで鉄骨が組み上がっています。

現在、鉄骨工事と同時進行で、鉄骨が組み上がった階から床部分のコンクリート打設を行っています。

7階最上階の一部分です。



2階床部分のコンクリートを打設しています。

### 【工事スケジュール（9月～11月）】

鉄骨工事も終盤を迎え、来月上旬にはすべて組み上がる予定です。

今月からは、外壁工事や1階建物内部の工事も始まります。

外壁材やコンクリート搬入のため、工事現場へ大型トラックや生コン車など大型の工事車両が出入りしますが、出入口には誘導員を配置し、安全最優先で行いますので、引き続きご協力をお願いします。

令和3年度	9月			10月			11月		
	10日	20日	末日	10日	20日	末日	10日	20日	末日
鉄骨工事	7月中旬から			1階～R階鉄骨					
外壁工事							2月まで		
各階本体建築・設備				4月まで					

#### ・各階本体建築・設備とは

各階の区画間仕切りの設置や壁・床の仕上げなどの建築工事及び電気・通信・空調・給排水などの配線・配管や機器の取り付けを行う工事です。

各階ごとに、柱→壁→天井→内装の順で工事は進んでいきます。