



第16号 令和3年10月発行

かわら版

唐津市新庁舎建設工事

《発行元》

唐津市 総務部

新庁舎建設室

電話：0955-72-9113

唐津市役所新庁舎建設工事の進捗状況や今後の予定などについてお知らせします。工事期間中は大変ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

【工事の進捗状況】

引き続き鉄骨工事を行いながら、外壁版の設置や建物内部の工事を行っています。内部では、現在、建物の柱や梁となる鉄骨の耐火被覆工事を行っています。耐火被覆とは、鉄骨造の骨組みを耐火性や断熱性の高い材料で被覆することです。火災が生じた際に、火災が鎮火するまでの建物の倒壊を防ぐため、極めて重要な役割があります。

また、1階には正面玄関ロビーの階段が設置されました。



柱や梁の鉄骨が耐火被覆された様子



1階正面玄関ロビー階段の骨組みです。

【工事スケジュール（10月～12月）】

7月から行っていた鉄骨工事も間もなく終了し、外壁工事や建物内部の工事を急ピッチで進めています。

引き続き、外壁材やコンクリート搬入のため、工事現場へ大型トラックや生コン車など大型の工事車両が出入りしますが、出入口には誘導員を配置し、安全最優先で行いますので、引き続きご協力をお願いします。

令和3年度	10月			11月			12月		
	10日	20日	末日	10日	20日	末日	10日	20日	末日
鉄骨工事	1階～R階鉄骨								
外壁工事	9月から								2月まで
各階本体建築・設備	9月下旬から								4月まで

【からつくんちは工事をお休みします】

11月3日（水・祝）は、からつくんちのため工事をお休みします。