



第17号 令和3年11月発行

かわら版

唐津市新庁舎建設工事

《発行元》

唐津市 総務部

新庁舎建設室

電話：0955-72-9113

唐津市役所新庁舎建設工事の進捗状況や今後の予定などについてお知らせします。工事期間中は大変ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

【工事の進捗状況】

7月から行っていた鉄骨工事が完了し、本格的に外壁版の設置や建物内部の工事が始まっています。

内部では、先月に引き続き鉄骨の耐火被覆工事や電気・通信・空調関係の配管工事などを行っています。



配管工事が進んでいます

【工事スケジュール（11月～1月）】

外壁工事を行いながら、建物内部では今後、間仕切り壁の設置工事が始まっていきます。

工事現場には、引き続き外壁材やコンクリート搬入のため、大型トラックや生コン車など大型の工事車両が出入り続きます。ご迷惑をお掛けしますが、安全最優先で行いますので、引き続きご協力をお願いします。

令和3年度	11月			12月			1月		
	10日	20日	末日	10日	20日	末日	10日	20日	末日
外壁工事	9月から								2月まで
各階本体建築・設備	9月下旬から								4月まで

【現在、市役所正面機械式駐車場の駐車台数が減少しています】

外壁版取付工事のため、現在工事エリアを一部拡張しています。

工事エリアの拡張に伴い、11月25日（木曜日）まで駐車場の利用台数が7台分減少しています。来庁者の皆さんにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。なお、市役所北側の第2・第3駐車場は通常どおりご利用いただけます。