



第18号 令和3年12月発行

# かわら版

## 唐津市新庁舎建設工事

《発行元》

唐津市 総務部

新庁舎建設室

電話：0955-72-9113

唐津市役所新庁舎建設工事の進捗状況や今後の予定などについてお知らせします。工事期間中は大変ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

### 【工事の進捗状況】

外壁工事を行いながら、内部では電気・通信・空調関係の配管工事とともに、間仕切り壁の設置が進んでいます。



着々と間仕切り壁や配管の設置が進んでいます。

最上階からの眺望です。  
唐津城や高島をきれいに見渡すことができます。



### 【工事スケジュール（12月～2月）】

引き続き外壁工事を行いながら、建物内部では内装の仕上げや設備工事を行っています。

工事現場には、引き続き外壁材や各種資材の搬入のため、大型トラックなど大型の工事車両が出入り続きます。ご迷惑をお掛けしますが、安全最優先で行いますので、引き続きご協力をお願いします。

令和3年度	12月			1月			2月		
	10日	20日	末日	10日	20日	末日	10日	20日	末日
外壁工事	9月から								
各階本体建築・設備	9月下旬から								

### 【新庁舎の完成が遅れる見通しとなりました】

令和4年5月完成予定としていましたが、新型コロナウイルスの影響もあり、一部部品の納入が間に合わず、完成が遅れる見通しとなりました。市民の皆さんには大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

### 【年末年始は工事をお休みします】

令和3年12月30日（木）から令和4年1月4日（火）まで工事はお休みします。