



第20号 令和4年2月発行

かわら版

唐津市新庁舎建設工事

《発行元》

唐津市 総務部

新庁舎建設室

電話：0955-72-9113

唐津市役所新庁舎建設工事の進捗状況や今後の予定などについてお知らせします。工事期間中は大変ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

【工事の進捗状況】

外壁工事が終盤をむかえ、内部においても仕上げ工事が着々と進んでいます。

西側は足場の解体が終わっています。

1階執務室です。OAフロアの床板が設置されています。今後この上にタイルカーペットを貼って仕上げていきます。
※OAフロアとは、OA機器の配線類を床下に収納できるよう二重構造になった床です



【工事スケジュール（2月～4月）】

外壁工事が間もなく完了し、徐々に外部の足場を解体しています。足場を解体すると、いよいよ新庁舎の全体像をみることができます。

内部では、来月からトイレなどの衛生設備器具の取り付けが始まります。

令和3年度	2月			3月			4月		
	10日	20日	末日	10日	20日	末日	10日	20日	末日
外壁工事	9月から								
各階本体建築・設備	9月下旬から			4月まで					
外部足場解体									
外構工事									

【本庁舎正面東側機械式駐車場が減少しています】

工事エリアの一部拡張に伴い。3月12日まで、正面玄関東側機械式駐車場の利用台数が60台から46台に減少しています。

引き続き皆さんにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。