

事後評価報告書（中間報告書）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、佐賀県唐津市様の事業につきまして、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

（１）工事完了日：令和５年９月２９日

（２）サービス開始日：令和５年３月１０日

2. 目標達成状況（実績値、目標値については累積数）

指標	目標 (目標年度)	実績値		
		令和５年度	令和６年度	令和７年度
家庭用 Wi-Fi※１の 設置数	275 箇所 (令和５年度) 275 箇所 (令和６年度) 275 箇所 (令和７年度)	362 箇所	387 箇所	-

※１ 家庭用 Wi-Fi は、当社無線機器提供による Wi-Fi 機器設置数

(参考) (利用回線数については累積数)

提供可能回線数※２	利用回線数		
	令和５年度	令和６年度	令和７年度
780 回線	731 回線	780 回線	-回線

※２ 提供可能回線数は、加入者ケーブルの４分岐カプラ数から算定

3. 目標達成に向けて実施した取組み

■家庭用 Wi-Fi の設置数

インターネットサービスが開始される前に唐津市の公共施設やショッピングセンター、戸別訪問等のご案内（2023 年 1 月～6 月）を行いました。また、広報誌での広報活動や複数の地区コミュニティセンターや公民館長さまと連携を行い、住民説明会（2022 年 11 月、2023 年 3 月）も実施しました。

4. 評価

■家庭用 Wi-Fi の設置数

テレワークやオンライン授業等の需要増に伴う家庭内の Wi-Fi 通信環境の構築を提案することで、目標を達成することができました。また、自治体と連携した信頼性のある広報活動を行うことができました。

■提供可能回線数に対する利用回線数

利用回線数は提供可能回線数に達しております。

5. 課題への対応策

■家庭用 Wi-Fi の設置数

今後も戸別訪問や受付会場等で住民の皆さま向けにご案内活動を実施し、光回線サービス及び家庭用 Wi-Fi の利便性の浸透に努めてまいります。

■提供可能回線数に対する利用回線数について

利用回線数は提供可能回線数に達しておりますので、家庭用 Wi-Fi 設置の活動を通して回線の利用につなげていきます。